

Registro determinazioni n°060 del 04.08.2014

**CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
C.O.U.B. VCO**

DETERMINAZIONE A CONTRARRE/IMPEGNO

OGGETTO: Completamento lavori di chiusura ex articolo 12 del D.Lgs. n°36/03 impianto consortile di discarica per rifiuti urbani non pericolosi in loc. Nosere di Domodossola e manutenzione straordinaria rete interrata raccolta percolato – approvazione e liquidazione stato di avanzamento lavori n°03

IL DIRETTORE

Premesso che:

Vista e richiamata la determina n°72 del 15.11.2013 con la quale si provvede ad approvazione dell'aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori di chiusura ex articolo 12 del D.Lgs. n°36/03 impianto consortile di discarica per rifiuti urbani non pericolosi in loc. Nosere di Domodossola ex articolo 208 del D.Lgs. n°152/06 e manutenzione straordinaria rete interrata raccolta percolato;

Preso atto della deliberazione del CdA consortile n°34 del 11 novembre 2013 con la quale, per quanto di competenza, si approva l'aggiornamento della progettazione relativa ai lavori di chiusura della discarica consortile comprensivi delle opere di ripristino conseguenti alla risoluzione del contratto di appalto rep. 1/2011 in data 8.3.2011 con la ditta Minacci ai sensi dell'art. 92 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008 e smi e dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e smi ed il conseguente nuovo quadro economico di spesa che ammonta a complessivi € 1.230.797,52;

Vista e richiamata la determina n°078 del 29.11.2013 con la quale si provvede ad aggiudicazione definitiva in favore della costituenda associazione temporanea d'impresa tra Frua Cav. Mario spa con sede in Villadossola (capogruppo mandataria) VB e Giacomini Comm. Alberto spa con sede in Piedimulera VB (mandante) del completamento dei lavori di chiusura dell'impianto consortile di discarica per rifiuti urbani non pericolosi in loc. Nosere di Domodossola e di manutenzione straordinaria rete interrata raccolta percolato per un totale complessivo di euro 966.093,22 più iva per euro 96.609,32;

Preso atto che in data 24.01.2014 con verbale sottoscritto tra le parti si è provveduto a consegna dei lavori presso l'area di cantiere in Domodossola;

Preso atto che in data 19.02.2014 è stato sottoscritto contratto d'appalto;

Vista e richiamata la Determina dello scrivente in qualità di responsabile dei lavori n°028/2014 con la quale si approva la variante n°01 migliorativa in diminuzione proposta dall'impresa

ORIGINALE

COPIA

esecutrice capogruppo dell'ATI Frua Cav. Mario spa/Giacomini Comm. Alberto spa trasmessa alla direzione lavori ai sensi dell'art. 162 comma 3 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 comportante economia di spesa corrispondente a complessivi euro 21.160,98 al netto del ribasso del 22,70% oltre iva;

Vista e richiamata la Determina dello scrivente in qualità di responsabile dei lavori n°031/2014 con la quale si approva la variante n°02 migliorativa in diminuzione proposta dall'impresa esecutrice capogruppo dell'ATI Frua Cav. Mario spa/Giacomini Comm. Alberto spa trasmessa alla direzione lavori ai sensi dell'art. 162 comma 3 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 comportante economia di spesa corrispondente a complessivi euro 35.928,76, comprensivi di euro 21.160,98 conseguenti alla precedente variante migliorativa in diminuzione n°01, al netto del ribasso del 22,70% oltre iva e, pertanto, l'importo complessivo di contratto viene ridefinito in € 930.164,45;

Ritenuto, in assenza di documenti forniti dalla direzione lavori, procedere ad assestamento del quadro economico dei lavori attribuendo l'economia conseguente alla riduzione dell'importo contrattuale alla voce imprevisti;

LAVORI	
a finire da progetto originario comprensivo delle varianti già approvate per ripristino danni	€ 873.687,80
oneri di sicurezza per lavori da progetto originario e varianti	€ 4.727,11
oneri di sicurezza supplementari	€ 51.749,54
TOTALE LAVORI	€ 930.164,45
SPESE TECNICHE	
Ecorad ing. Barletta - Progettazione, direzione lavori	€ 57.000,00
Esa ing. De Pietra Coordinamento in fase di progettazione	€ 6.993,88
Esa ing. De Pietra Coordinamento in fase di esecuzione	€ 27.008,72
Collaudo	€ 12.012,25
TOTALE SPESE TECNICHE	€ 103.014,85
ALTRI COSTI	
IVA (10% sui lavori)	€ 93.016,45
contributo cassa 4% sulle spese tecniche	€ 4.120,59
IVA (22% sulle spese tecniche)	€ 23.569,80
cottimo fiduciario - Ingen	€ 7.490,00
cottimo fiduciario - Asws	€ 5.589,42
IVA (22% sulle somme a disposizione per cottimo fiduciario)	€ 2.877,47
corrispettivo rup	€ 4.932,85
Imprevisti per opere di perizia	€ 50.928,76
IVA (10% su imprevisti per opere di perizia)	€ 5.092,88
TOTALE ALTRI COSTI	€ 197.618,22
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 1.230.797,52

ORIGINALE

COPIA

Preso atto che in favore dell'associazione temporanea d'impresa tra Frua Cav. Mario spa con sede in Villadossola (capogruppo mandataria) VB e Giacomini Comm. Alberto spa con sede in Piedimulera VB (mandante) è già stato liquidato, in ossequio al contratto d'appalto integrato con le disposizioni di cui all'articolo 26 ter della legge di conversione del D.lvo n°69/2013, anticipazione pari al 10% dei lavori affidati ovvero importo di € 96.609,32 più iva pari a complessivi € 106.270,25;

Vista la determina n°44 del 21.05.2014 con la quale si è disposta approvazione dello stato avanzamento lavori n.1 a tutto il 29.04.2014 conchè il certificato di pagamento n.1 emesso dalla Direzione Lavori in data 20.05.2014 per la liquidazione di complessivi € 195.628,35 oltre IVA 10% e liquidazione in favore della Impresa Costruzione Edili Frua Cav. Mario spa di Villadossola VB dell'importo di € 215.191,18 comprensivo di I.V.A. di cui alla fattura n.44/2014 del 29.04.2014;

Vista la determina n°55 del 03.07.2014 con la quale si è disposta approvazione dello stato avanzamento lavori n.2 a tutto il 10.06.2014 conchè il certificato di pagamento n.2 emesso dalla Direzione Lavori in data 28.06.2014 per la liquidazione di complessivi € 194.779,51 oltre IVA 10% e liquidazione in favore della Impresa Costruzione Edili Frua Cav. Mario spa di Villadossola VB dell'importo di € 214.257,46 comprensivo di I.V.A. di cui alla fattura n.55/2014 del 10.06.2014;

Viste le comunicazioni del 29.07 e 01.08.2014, con la quale la Direzione Lavori trasmette documentazione relativa al 3° stato d'avanzamento redatto in data 21.07.2014 a tutto il 15.07.2014 e relativo certificato di pagamento n.3 dell'importo al netto del ribasso d'asta e delle ritenute, pari a €. 195.869,20 I.V.A. esclusa;

Vista la fattura n.76/2014 del 17.07.2014 presentata dall'Impresa Costruzione Edili Frua Cav. Mario spa di Villadossola VB acquisita al n.1312 del protocollo consortile in data 22.07.2014 e riferita al pagamento del 3° stato d'avanzamento dell'importo complessivo di €. 215.456,12 comprensivo di I.V.A. in ragione del 10%;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione e liquidazione del 3° stato d'avanzamento a seguito positiva verifica di regolarità contributiva tramite richiesta durc;

Dato atto che i lavori sono finanziati con fondi derivanti da contratto di mutuo acceso con la CDP spa di Roma nonché ulteriore fondo a carico dei Comuni appartenenti all'ex Cob Valle Ossola;

Acquisita l'attestazione di copertura finanziaria, come in calce al presente atto, del responsabile settore economico finanziario dell'Ente;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dr. Roberto Righetti;

DETERMINA

1. approvare lo stato avanzamento lavori n.3 a tutto il 10.06.2014 così composto:

- a. Libretto delle misure;
- b. Registro di contabilità;
- c. Sommario del registro di contabilità;

ORIGINALE

COPIA

d. Stato avanzamento lavori n.3;

2. approvare il certificato di pagamento n.3 emesso dalla Direzione Lavori in data 21.07.2014 per la liquidazione di complessivi € 195.869,20 I.V.A. esclusa;
3. liquidare l'importo di € 215.456,12 comprensivo di I.V.A. di cui alla fattura n.76/2014 del 17.07.2014 presentata dall'Impresa Costruzione Edili Frua Cav. Mario spa di Villadossola VB acquisita al n.1312 del protocollo consortile in data 22.07.2014;
4. dare atto che l'importo trova copertura all'intervento 2.09.05.01/00 - capitolo 20905/90 - impegno 311/2010 nonché con l'importo derivante dalla escussione di polizza fideiussoria per cauzione definitiva rilasciata dalla risolta ditta Minacci srl;
5. dare atto che si è ottemperato agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e smi;
6. dare atto che la presente determinazione diventa IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267/2000 e smi;
7. trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore economico/finanziario per gli adempimenti di competenza;
8. di comunicare al fornitore sopra individuato l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 267/2000;
9. trasmettere l'originale del presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria affinché il predetto ufficio:
 - a) lo inserisca nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, previa annotazione nel registro delle determinazioni;
 - b) disponga pubblicazione di copia all'albo pretorio online presso il sito dell'ente www.consorziofiutivco.it per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi nonché all'albo in versione cartacea presso la sede dell'Ente;
 - c) ne rilasci le copie su richiesta o d'ufficio.

Letto, firmato e sottoscritto

Dalla sede consortile, li 04/08/2014.

*Il Direttore
F.º Dottor Roberto Righetti*

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

(art. 147 bis del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. n. 267/2000 e smi)

Sul presente provvedimento, il sottoscritto Dirigente Responsabile del Settore tecnico/contratti appone il visto di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. n. 267/2000 e smi.

Dalla sede consortile, li 04/08/2014.

*Il Direttore
F.º Dottor Roberto Righetti*

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(art. 49 comma 1 del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. n. 267/2000 e smi)

Sul presente provvedimento, il sottoscritto Responsabile del Settore economico finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 49 comma 1 del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. n. 267/2000 e smi.

Dalla sede consortile, li 04/08/2014

*P.o. Settore economico/finanziario
F.º Elisabetta Falciola*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario dell'Ente consortile, certifica che copia della presente determinazione, avente valore di pubblicità legale, viene pubblicata all'albo pretorio informatico inserito nel sito consortile www.consortiorifiutivco.it il giorno 11/08/2014 per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi.

Dalla sede consortile, li 11/08/2014.

*Il Segretario
F.º Dottor Nicola Di Pietro*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla sede consortile, li 11/08/2014.



*Il Segretario
F.º Dottor Nicola Di Pietro*