

ORIGINALE

COPIA

Registro determinazioni n°073 del 17.11.2014

**CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
C.O.U.B. VCO**

DETERMINAZIONE A CONTRARRE/IMPEGNO

OGGETTO: Completamento lavori di chiusura ex articolo 12 del D.Lgs. n°36/03 impianto consortile di discarica per rifiuti urbani non pericolosi in loc. Nosere di Domodossola e manutenzione straordinaria rete interrata raccolta percolato – approvazione e liquidazione stato di avanzamento lavori n°04 equivalente al finale

IL DIRETTORE

Premesso che:

Vista e richiamata la determina n°080 del 31.12.2012 con la quale, ai sensi dell'art. 136, comma 6, del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i. e articolo 92 comma 1 lettera e) del D.lvo n°81/2008, sussistendo grave inadempienza e irregolarità nonché, alla data di fine lavori prevista al 30.12.2012, grave ritardo nell'esecuzione dei lavori assegnati, è stata disposta dal Responsabile del Procedimento la risoluzione del contratto d'appalto stipulato con la ditta Minacci srl con sede in Villadossola (VB) c.f./p.iva 01283610036 in data 08.03.2011 repertorio consortile 01/2011;

Vista e richiamata la determina n°60 del 24.09.2013 con la quale si è provveduto a determinazione degli addebiti alla società Minacci srl con sede in Villadossola VB per l'importo complessivo da addebitare all'impresa Minacci srl pari ad euro **368.979,87** compreso iva, salvo miglior definizione dopo il completamento delle opere a salva sua riduzione qualora la stazione appaltante incameri la cauzione definitiva nonché, inoltre, non doversi procedere alla liquidazione dello Stato finale dei lavori per l'importo di € 93.298,39 oltre IVA 10%;

Viste le fatture della ditta Minacci srl qui di seguito riepilogate:

n°78 del 26.10.11 di €1.815,00 – rilievo plano-altimetrico;

n°44 del 11.10.12 di €156.684,01 – 1° lotto 2° Sal;

n°45 del 11.10.2012 di €149.258,80 – 2° lotto "" Sal;

per un importo complessivo di €307.757,81 iva inclusa;

Ritenuto di dover compensare l'importo complessivo delle sopracitate fatture pari a € 307.757,81 con il maggior credito di € 368.979,87 vantato dall'Ente nei confronti della ditta Minacci srl di Villadossola VB per la quale, a seguito di decreto del 09.07.2014 del Presidente del Tribunale di Verbania di inammissibilità a concordato preventivo, risulta avviato

ORIGINALE

COPIA

procedimento per la dichiarazione di fallimento;

Ritenuto pertanto non procedere alla liquidazione delle sopracitate fatture per l'importo complessivo di €307.757,81 in quanto il credito vantato dall'Ente nei confronti della Ditta MINACCI Srl risulta quindi superiore all'ammontare delle fatture da liquidare;

Vista e richiamata la determina n°72 del 15.11.2013 con la quale si provvede ad approvazione dell'aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori di chiusura ex articolo 12 del D.Lgs. n°36/03 impianto consortile di discarica per rifiuti urbani non pericolosi in loc. Nosere di Domodossola ex articolo 208 del D.Lgs. n°152/06 e manutenzione straordinaria rete interrata raccolta percolato;

Preso atto della deliberazione del CdA consortile n°34 del 11 novembre 2013 con la quale, per quanto di competenza, si approva l'aggiornamento della progettazione relativa ai lavori di chiusura della discarica consortile comprensivi delle opere di ripristino conseguenti alla risoluzione del contratto di appalto rep. 1/2011 in data 8.3.2011 con la ditta Minacci ai sensi dell'art. 92 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008 e smi e dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e smi ed il conseguente nuovo quadro economico di spesa che ammonta a complessivi € 1.230.797,52;

Vista e richiamata la determina n°078 del 29.11.2013 con la quale si provvede ad aggiudicazione definitiva in favore della costituenda associazione temporanea d'impresa tra Frua Cav. Mario spa con sede in Villadossola (capogruppo mandataria) VB e Giacomini Comm. Alberto spa con sede in Piedimulera VB (mandante) del completamento dei lavori di chiusura dell'impianto consortile di discarica per rifiuti urbani non pericolosi in loc. Nosere di Domodossola e di manutenzione straordinaria rete interrata raccolta percolato per un totale complessivo di euro 966.093,22 più iva per euro 96.609,32;

Preso atto che in data 24.01.2014 con verbale sottoscritto tra le parti si è provveduto a consegna dei lavori presso l'area di cantiere in Domodossola;

Preso atto che in data 19.02.2014 è stato sottoscritto contratto d'appalto;

Vista e richiamata la Determina dello scrivente in qualità di responsabile dei lavori n°028/2014 con la quale si approva la variante n°01 migliorativa in diminuzione proposta dall'impresa esecutrice capogruppo dell'ATI Frua Cav. Mario spa/Giacomini Comm. Alberto spa trasmessa alla direzione lavori ai sensi dell'art. 162 comma 3 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 comportante economia di spesa corrispondente a complessivi euro 21.160,98 al netto del ribasso del 22,70% oltre iva;

Vista e richiamata la Determina dello scrivente in qualità di responsabile dei lavori n°031/2014 con la quale si approva la variante n°02 migliorativa in diminuzione proposta dall'impresa esecutrice capogruppo dell'ATI Frua Cav. Mario spa/Giacomini Comm. Alberto spa trasmessa alla direzione lavori ai sensi dell'art. 162 comma 3 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 comportante economia di spesa corrispondente a complessivi euro 35.928,76, comprensivi di euro 21.160,98 conseguenti alla precedente variante migliorativa in diminuzione n°01, al netto del ribasso del 22,70% oltre iva e, pertanto, l'importo complessivo di contratto viene ridefinito in € 930.164,45;

Preso atto che in favore dell'associazione temporanea d'impresa tra Frua Cav. Mario spa con sede in Villadossola (capogruppo mandataria) VB e Giacomini Comm. Alberto spa con sede

ORIGINALE

COPIA

in Piedimulera VB (mandante) è già stato liquidato, in ossequio al contratto d'appalto integrato con le disposizioni di cui all'articolo 26 ter della legge di conversione del D.lvo n°69/2013, anticipazione pari al 10% dei lavori affidati ovvero importo di € 96.609,32 più iva pari a complessivi € 106.270,25;

Vista la determina n°44 del 21.05.2014 con la quale si è disposta approvazione dello stato avanzamento lavori n.1 a tutto il 29.04.2014 conchè il certificato di pagamento n.1 emesso dalla Direzione Lavori in data 20.05.2014 per la liquidazione di complessivi € 195.628,35 oltre IVA 10% e liquidazione in favore della Impresa Costruzione Edili Frua Cav. Mario spa di Villadossola VB dell'importo di € 215.191,18 comprensivo di I.V.A. di cui alla fattura n.44/2014 del 29.04.2014;

Vista la determina n°55 del 03.07.2014 con la quale si è disposta approvazione dello stato avanzamento lavori n.2 a tutto il 10.06.2014 conchè il certificato di pagamento n.2 emesso dalla Direzione Lavori in data 28.06.2014 per la liquidazione di complessivi € 194.779,51 oltre IVA 10% e liquidazione in favore della Impresa Costruzione Edili Frua Cav. Mario spa di Villadossola VB dell'importo di € 214.257,46 comprensivo di I.V.A. di cui alla fattura n.55/2014 del 10.06.2014;

Vista la determina n°60 del 04.08.2014 con la quale si è disposta approvazione dello stato avanzamento lavori n.3 a tutto il 15.07.2014 conchè il certificato di pagamento n.3 emesso dalla Direzione Lavori in data 21.07.2014 per la liquidazione di complessivi € 195.869,20 oltre IVA 10% e liquidazione in favore della Impresa Costruzione Edili Frua Cav. Mario spa di Villadossola VB dell'importo di € 215.456,12 comprensivo di I.V.A. di cui alla fattura n.76/2014 del 17.07.2014 presentata dall'Impresa Costruzione Edili Frua Cav. Mario spa di Villadossola VB;

Vista la determina n°71 del 17.11.2014 con la quale si è disposta approvazione della variante in aumento n°03 ai sensi articolo 132 comma 3 del D.lvo n°152/2006 e s.m.i. ed articolo 161 del DPR n°207/2010 redatta in data 08.08.2014 da cui emerge necessità di garantire la realizzazione degli interventi ed opere di impermeabilizzazione integrando i materiali in appalto con ulteriori quantità che determinano maggiori lavori pari ad € 46.479,63, al lordo del ribasso d'asta del 22,7%;

Vista la determina n°72 del 17.11.2014 con la quale si approva, nell'ambito dei lavori di chiusura ex articolo 12 del D.Lgs. n°36/03 dell'impianto consortile di discarica per rifiuti urbani non pericolosi in loc. Nosere di Domodossola ex articolo 208 del D.Lgs. n°152/06, l'esecuzione di opere complementari ai sensi dell'articolo 57 del DPR n°207/2010 così come esposte e motivate nella documentazione trasmessa dalla Direzione lavori, affidate all'appaltatore già aggiudicatario dei lavori dei lavori di chiusura e comportanti aumento di spesa corrispondente a complessivi euro € 31.752,92 al lordo del ribasso d'asta del 22,7% ovvero € 24.545,00 più iva;

ORIGINALE

COPIA

Preso atto che con la determina sopra richiamata si è pertanto riapprovato il seguente nuovo quadro economico di spesa:

LAVORI	
TOTALE LAVORI	€ 966.093,22
SPESE TECNICHE	
TOTALE SPESE TECNICHE	€ 103.014,85
ALTRI COSTI	
IVA (10% sui lavori)	€ 96.609,32
contributo cassa 4% sulle spese tecniche	€ 4.120,59
IVA (22% sulle spese tecniche)	€ 23.569,80
cottimo fiduciario - Ingen	€ 7.490,00
cottimo fiduciario - Asws	€ 5.589,42
IVA (22% sulle somme a disposizione per cottimo fiduciario)	€ 2.877,47
corrispettivo rup	€ 4.932,85
Imprevisti per opere di perizia	€ 15.000,00
IVA (10% su imprevisti per opere di perizia)	€ 1.500,00
TOTALE ALTRI COSTI	€ 161.689,46
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 1.230.797,52

4

Preso atto che la Direzione lavori ha recato al responsabile del procedimento l'allegata relazione sul conto finale del 04.09.2014 dal quale emerge che in pari data è stato redatto stato finale dei lavori dal quale risulta che l'ammontare netto dei lavori ammonta ad € 909.616,57 e residua alla data credito per l'impresa pari ad € 283.206,84;

Visto il certificato di regolare esecuzione trasmesso dalla Direzione lavori redatto in data 09.09.2014 con il quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti conchè si liquida l'importo residuo pari ad € 283.206,84;

Vista che in data 13.11.2014 la Direzione lavori ha trasmesso al responsabile del procedimento la seguente documentazione relativa a stato di avanzamento n°04 equivalente al finale alla data del 16.10.2014:

sommario registro di contabilità

registro di contabilità

libretto delle misure

stato di avanzamento lavori

certificato di pagamento;

Rilevato che il responsabile dell'ATI affidataria dei lavori ha firmato gli atti contabili senza inserire riserve di sorta;

ORIGINALE

COPIA

Vista la fattura n.114/2014 del 10.10.2014 presentata dall'Impresa Costruzione Edili Frua Cav. Mario spa di Villadossola VB acquisita al n.1777 del protocollo consortile in data 13.11.2014 e riferita al pagamento del 4° stato d'avanzamento equivalente al finale dell'importo complessivo di €. 311.527,52 comprensivo di I.V.A. in ragione del 10%;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione e liquidazione del 4° stato d'avanzamento a seguito positiva verifica di regolarità contributiva tramite richiesta durc;

Dato atto che i lavori sono finanziati con fondi derivanti da contratto di mutuo acceso con la CDP spa di Roma, da fondo a carico dei Comuni appartenenti all'ex Cob Valle Ossola e quota parte dell'importo conseguente ad escussione di polizza definitiva rilasciata dalla risolta ditta Minacci srl rispettivamente individuati all'intervento 2.09.05.01/00 - capitolo 20905/90 - impegno 311/2010 e 193/2012 nonché impegno 126/14;

Ritenuto provvedere a copertura dell'importo di €. 311.527,52 con la quota residuale di € 246.076,01 di cui capitolo 20905/90 impegno 311/2010 e con € 65.451,51 di cui al capitolo 20905/90 impegno 193/2012;

Acquisita l'attestazione di copertura finanziaria, come in calce al presente atto, del responsabile settore economico finanziario dell'Ente;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dr. Roberto Righetti;

DETERMINA

5

1. approvare lo stato avanzamento lavori n.4 a tutto il 16.10.2014 equivalente al finale così composto:
 - sommario registro di contabilità
 - registro di contabilità
 - libretto delle misure
 - stato di avanzamento lavori n°04
2. approvare il certificato di pagamento n.4 emesso dalla Direzione Lavori in data 01.11.2014 per la liquidazione di complessivi € 283.206,84 I.V.A. esclusa;
3. approvare la documentazione di stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione redatti dalla direzione lavori relativa al completamento dei lavori di chiusura dell'impianto consortile di discarica per rifiuti urbani non pericolosi in loc. Nosere di Domodossola e di manutenzione straordinaria rete interrata raccolta percolato;
4. liquidare l'importo di € 311.527,52 comprensivo di I.V.A. di cui alla fattura n.114/2014 del 10.10.2014 presentata dall'Impresa Costruzione Edili Frua Cav. Mario spa di Villadossola VB acquisita al n.1777 del protocollo consortile in data 13.11.2014;

ORIGINALE

COPIA

5. compensare l'importo delle fatture emesse dalla ditta Minacci srl:
 - n°78 del 26.10.11 di €1.815,00 – rilievo plano-altimetrico;
 - n°44 del 11.10.12 di €156.684,01 – 1° lotto 2° Sal;
 - n°45 del 11.10.2012 di €149.258,80 – 2° lotto 2 Sal;per complessivi € 307.757,81 iva inclusa con il maggior credito di € 368.979,87 vantato dall'Ente nei confronti della Ditta MINACCI Srl per gli addebiti alla stessa contestati con la Determina n. 60/13 a seguito di risoluzione del contratto d'appalto;
6. dare pertanto atto che l'importo di €307.757,81 è disponibile per la copertura dei costi relativi al completamento dei lavori in questione resisi necessario a seguito della risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, irregolarità e grave ritardo nell'esecuzione dei lavori assegnati;
7. dare atto che l'importo di € 311.527,52 trova copertura con la quota residuale di € 246.076,01 di cui capitolo 20905/90 impegno 311/2010 e con € 65.451,51 di cui al capitolo 20905/90 impegno 193/2012;
8. dare atto che si è ottemperato agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e smi;
9. dare atto che la presente determinazione diventa IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267/2000 e smi;
10. trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore economico/finanziario per gli adempimenti di competenza;
11. di comunicare al fornitore sopra individuato l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 267/2000;
12. trasmettere l'originale del presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria affinché il predetto ufficio:
 - a) lo inserisca nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, previa annotazione nel registro delle determinazioni;
 - b) disponga pubblicazione di copia all'albo pretorio online presso il sito dell'ente www.consorziorigiutivco.it per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi;
 - c) ne rilasci le copie su richiesta o d'ufficio.

Letto, firmato e sottoscritto

Dalla sede consortile, lì 17/11/2014.

Il Direttore
F.º Dottor Roberto Righetti

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

(art. 147 bis del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. n. 267/2000 e smi)

Sul presente provvedimento, il sottoscritto Dirigente Responsabile del Settore tecnico/contratti appone il visto di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. n. 267/2000 e smi.

Dalla sede consortile, lì 17/11/2014.

Il Direttore
F.º Dottor Roberto Righetti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(art. 49 comma 1 del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. n. 267/2000 e smi)

Sul presente provvedimento, il sottoscritto Responsabile del Settore economico finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 49 comma 1 del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. n. 267/2000 e smi.

Dalla sede consortile, lì 17/11/2014

P.o. Settore economico/finanziario
F.º Elisabetta Falciola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario dell'Ente consortile, certifica che copia della presente determinazione, avente valore di pubblicità legale, viene pubblicata all'albo pretorio informatico inserito nel sito consortile www.consorziorigiuvco.it il giorno 10/03/2015 per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi.

Dalla sede consortile, lì 10/03/2015.

Il Segretario
F.º Dottor Nicola Di Pietro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla sede consortile, lì 10/03/2015.



Il Segretario
F.º Dottor Nicola Di Pietro