

Registro determinazioni n°056 del 10 luglio 2014

**CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
C.O.U.B. VCO**

DETERMINAZIONE A CONTRARRE/IMPEGNO

OGGETTO: Completamento lavori di chiusura ex articolo 12 del D.Lgs. n°36/03 impianto consortile di discarica per rifiuti urbani non pericolosi in loc. Nosere di Domodossola e manutenzione straordinaria rete interrata raccolta percolato – cottimo fiduciario per fornitura e posa centrale di aspirazione biogas – riconoscimento oneri di magazzinaggio e custodia attrezzatura – cig Z9E107A203.

IL DIRETTORE

Vista e richiamata la determina n°72 del 15.11.2013 con la quale si provvede ad approvazione dell'aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori di chiusura ex articolo 12 del D.Lgs. n°36/03 impianto consortile di discarica per rifiuti urbani non pericolosi in loc. Nosere di Domodossola ex articolo 208 del D.Lgs. n°152/06 e manutenzione straordinaria rete interrata raccolta percolato;

Preso atto della deliberazione del CdA consortile n°34 del 11 novembre 2013 con la quale, per quanto di competenza, si approva l'aggiornamento della progettazione relativa ai lavori di chiusura della discarica consortile comprensivi delle opere di ripristino conseguenti alla risoluzione del contratto di appalto rep. 1/2011 in data 8.3.2011 con la ditta Minacci ai sensi dell'art. 92 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008 e smi e dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e smi ed il conseguente nuovo quadro economico di spesa che ammonta a complessivi € 1.230.797,52;

Vista e richiamata la determina n°078 del 29.11.2013 con la quale si provvede ad aggiudicazione definitiva in favore della costituenda associazione temporanea d'impresa tra Frua Cav. Mario spa con sede in Villadossola (capogruppo mandataria) VB e Giacomini Comm. Alberto spa con sede in Piedimulera VB (mandante) del completamento dei lavori di chiusura dell'impianto consortile di discarica per rifiuti urbani non pericolosi in loc. Nosere di Domodossola e di manutenzione straordinaria rete interrata raccolta percolato per un totale complessivo di euro 966.093,22 più iva per euro 96.609,32;

Preso atto che in data 24.01.2014 con verbale sottoscritto tra le parti si è provveduto a consegna dei lavori presso l'area di cantiere in Domodossola;

Preso atto che in data 19.02.2014 è stato sottoscritto contratto d'appalto;

ORIGINALE

COPIA

Precisato che la ditta Asws International srl con sede in Milano risultò aggiudicataria della fornitura e posa di centrale di aspirazione biogas con contratto di cottimo repertorio consortile n°3/2011 del 26.04.2011;

Evidenziato che a causa della procedura di risoluzione del contratto di appalto rep. 1/2011 in data 08.03.2011 con la ditta Minacci ai sensi dell'art. 92 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008 e smi e dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e smi, la fornitura e posa non ha potuto avere luogo per fatti non imputabili al fornitore medesimo;

Rilevato che la ditta Asws International srl ha ritenuto sussistere motivo di fatturazione di oneri per magazzinaggio dell'attrezzatura di che trattasi avendo provveduto a custodia presso locali non di proprietà sintanto che non sia risultato possibile procedere a consegna dell'attrezzatura;

Precisato che gli oneri di custodia e magazzinaggio sono stati fatturati per tutto il periodo compreso tra il momento di fornitura individuato nel crono programma del risolto appalto sino allo scorso mese di marzo 2014 allorquando si è comunicato alla ditta Asws International srl di procedere a consegna dell'attrezzatura da porsi in magazzino presso le strutture a ciò individuate dal gestore dell'impianto di discarica in Domodossola;

Rilevato che la ditta Asws International srl ha espresso gli oneri di magazzino secondo importo unitario di € 160,00 mensili più iva complessivamente ammontanti ad € 5.046,40;

Richiamata la determina n°60 del 24 settembre 2013 che in merito ai lavori di chiusura ex articolo 12 del D.Lgs. n°36/03 impianto consortile di discarica per rifiuti urbani non pericolosi in loc. Nosere di Domodossola ex articolo 208 del D.Lgs. n°152/06 e manutenzione straordinaria rete interrata raccolta percolato ed ai provvedimenti di risoluzione contrattuale ex art. 136 del D.lgs n. 163/2006 e smi ed ex art. 92 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008 e smi, provvede ad approvazione dello stato finale degli atti contabili e determinazione degli addebiti alla società Minacci srl con sede in Villadossola VB;

Precisato che nella sopra richiamata determina l'importo richiesto dalla ditta ASWS International srl di Milano per conservazione a magazzino di centrale di aspirazione e combustione gas di discarica sia addebitabile in danno alla ditta Minacci srl solo per l'effettivo periodo di inadempienza contrattuale corrispondente, in base alle modalità di computo dei ritardi fornito dalla direzione lavori, in sedici settimane ovvero quattro mesi e pertanto per l'importo di € 774,40 iva compresa;

Viste le fatture della ditta Asws International srl n°99/2013, 161/2013, 229/2013, 281/2013 e 7/2014 per importo complessivo di € 5.046,40 iva compresa;

Preso atto che le fatture n°99/2013 e 161/2013 individuano aliquota nella misura percentuale del 21% e che pertanto si intendono liquidabili, previa riformulazione del documento, con applicazione agli importi netti della maggiore aliquota al momento vigente del 22% e pertanto l'importo complessivo deve individuarsi in € 5.075,20;

Preso atto che lo scrivente responsabile dei lavori ha comunicato alla aggiudicataria della fornitura condizione decorrente dal mese di marzo 2014 di magazzinaggio presso locali forniti dal gestore dell'impianto di discarica consortile dimodochè vengano a termine i costi sopra richiamati;

ORIGINALE

COPIA

Rilevato che in data 09.07.2014 la ditta Asws International srl ha provveduto a posa di centrale di aspirazione e combustione gas di scarica secondo le indicazioni impartite dalla direzione lavori;

Ritenuto quindi sussistere le condizioni per riconoscere alla ditta Asws International srl gli oneri da questa sostenuti per la custodia e magazzinaggio per un importo complessivo pari ad € 5.075,20;

Dato atto che i lavori sono finanziati con fondi derivanti da contratto di mutuo acceso con la CDP spa di Roma nonché ulteriore fondo a carico dei Comuni appartenenti all'ex Cob Valle Ossola;

Ritenuto, nel caso in esame, disporre copertura dell'importo sopra richiamato con quota parte dell'importo conseguente al procedimento di escussione della polizza fidejussoria rilasciata dalla risolta ditta Minacci srl e liquidata dalla compagnia Allianz spa per l'importo complessivo di € 34.942,28 che per propria natura si intende quale ristoro dei danni e pregiudizi subiti dalla stazione appaltante e rilevata nell'ambito del bilancio consortile all'intervento 02.09.05.01/00 capitolo 20905/90;

Acquisita l'attestazione di copertura finanziaria, come in calce al presente atto, del responsabile settore economico finanziario dell'Ente;

Dato atto che il Responsabile di procedimento è individuato nella persona del Dr. Roberto Righetti;

3

DETERMINA

1. Liquidare, per le motivazioni recate in premessa del presente atto, le fatture trasmesse dalla ditta Asws International srl, aggiudicataria della fornitura e posa di centrale di aspirazione biogas con contratto di cottimo repertorio consortile n°3/2011 del 26.04.2011, per importo complessivo di € 5.075,20 iva compresa per maggiori oneri di custodia e magazzinaggio conseguenti all'impossibilità di procedere a consegna dell'attrezzatura per cause non dipendenti dalla medesima;
2. dare atto che l'importo trova copertura all'intervento 02.09.05.01/00 capitolo 20905/90 del bilancio consortile quale quota dell'importo derivante dalla escussione di polizza fideiussoria per cauzione definitiva rilasciata dalla risolta ditta Minacci srl;
3. dare atto che si è ottemperato agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e smi;
4. dare atto che la presente determinazione diventa IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267/2000 e smi;
5. trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore economico/finanziario per gli adempimenti di competenza;
6. di comunicare al fornitore sopra individuato l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORIGINALE

COPIA

7. trasmettere l'originale del presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria affinché il predetto ufficio:
- a) lo inserisca nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, previa annotazione nel registro delle determinazioni;
 - b) disponga pubblicazione di copia all'albo pretorio online presso il sito dell'ente www.consorziorifutivco.it per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi nonché all'albo in versione cartacea presso la sede dell'Ente;
 - c) ne rilasci le copie su richiesta o d'ufficio.

Letto, firmato e sottoscritto

Dalla sede consortile, li 10/07/2014.

*Il Direttore
F.º Dottor Roberto Righetti*

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

(art. 147 bis del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. n. 267/2000 e smi)

Sul presente provvedimento, il sottoscritto Dirigente Responsabile del Settore tecnico/contratti appone il visto di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. n. 267/2000 e smi.

Dalla sede consortile, li 10/07/2014.

*Il Direttore
F.º Dottor Roberto Righetti*

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(art. 49 comma 1 del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. n. 267/2000 e smi)

Sul presente provvedimento, il sottoscritto Responsabile del Settore economico finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 49 comma 1 del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. n. 267/2000 e smi.

Dalla sede consortile, li 10/07/2014

*P.o. Settore economico/finanziario
F.º Elisabetta Falciola*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario dell'Ente consortile, certifica che copia della presente determinazione, avente valore di pubblicità legale, viene pubblicata all'albo pretorio informatico inserito nel sito consortile www.consortiorifiutivco.it il giorno 26/08/2014 per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi.

Dalla sede consortile, li 26/08/2014.

*Il Segretario
F.º Dottor Nicola Di Pietro*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla sede consortile, li 26/08/2014.



*Il Segretario
F.º Dottor Nicola Di Pietro*