

ORIGINALE

COPIA

Registro determinazioni n°028 del 05 marzo 2014

**CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
C.O.U.B. VCO**

DETERMINAZIONE A CONTRARRE/IMPEGNO

OGGETTO: completamento lavori di chiusura ex articolo 12 del D.Lgs. n°36/03 impianto consortile di discarica per rifiuti urbani non pericolosi in loc. Nosere di Domodossola e manutenzione straordinaria rete interrata raccolta percolato – approvazione variante n°01 migliorativa in diminuzione

IL DIRETTORE

Vista e richiamata la determina n°72 del 15.11.2013 con la quale si provvede ad approvazione dell'aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori di chiusura ex articolo 12 del D.Lgs. n°36/03 impianto consortile di discarica per rifiuti urbani non pericolosi in loc. Nosere di Domodossola ex articolo 208 del D.Lgs. n°152/06 e manutenzione straordinaria rete interrata raccolta percolato;

Preso atto della deliberazione del CdA consortile n°34 del 11 novembre 2013 con la quale, per quanto di competenza, si approva l'aggiornamento della progettazione relativa ai lavori di chiusura della discarica consortile comprensivi delle opere di ripristino conseguenti alla risoluzione del contratto di appalto rep. 1/2011 in data 8.3.2011 con la ditta Minacci ai sensi dell'art. 92 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008 e smi e dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e smi ed il conseguente nuovo quadro economico di spesa che ammonta a complessivi € 1.230.797,52 come illustrato in dettaglio dal seguente prospetto:

LAVORI	
a finire da progetto originario comprensivo varianti approvate	€ 931.204,01
per ripristino danni	€ 245.531,52
TOTALE LAVORI	€ 1.176.735,53
lavori al netto ribasso d'asta - subentro ex art.140 dlgs 136/2006	€ 909.616,57
oneri di sicurezza per lavori da progetto originario e varianti	€ 4.727,11
oneri di sicurezza supplementari	€ 51.749,54
TOTALE LAVORI	€ 966.093,22
SPESE TECNICHE	
Ecorad ing. Barletta - Progettazione, direzione lavori	€ 57.000,00
Esa ing. De Pietra Coordinamento in fase di progettazione	€ 6.993,88
Esa ing. De Pietra Coordinamento in fase di esecuzione	€ 27.008,72

ORIGINALE

COPIA

Collaudo	€ 12.012,25
TOTALE SPESE TECNICHE	€ 103.014,85
ALTRI COSTI	
IVA (10% sui lavori)	€ 96.609,32
contributo cassa 4% sulle spese tecniche	€ 4.120,59
IVA (22% sulle spese tecniche)	€ 23.569,80
cottimo fiduciario - Ingen	€ 7.490,00
cottimo fiduciario - Asws	€ 5.589,42
IVA (22% sulle somme a disposizione per cottimo fiduciario)	€ 2.877,47
corrispettivo rup	€ 4.932,85
Imprevisti per opere di perizia	€ 15.000,00
IVA (10% su imprevisti per opere di perizia)	€ 1.500,00
TOTALE ALTRI COSTI	€ 161.689,46
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 1.230.797,52

Vista e richiamata la determina n°078 del 29.11.2013 con la quale si provvede ad aggiudicazione definitiva in favore della costituenda associazione temporanea d'impresa tra Frua Cav. Mario spa con sede in Villadossola (capogruppo mandataria) VB e Giacomini Comm. Alberto spa con sede in Piedimulera VB (mandante) del completamento dei lavori di chiusura dell'impianto consortile di discarica per rifiuti urbani non pericolosi in loc. Nosere di Domodossola e di manutenzione straordinaria rete interrata raccolta percolato per un totale complessivo di euro 966.093,22 più iva per euro 96.609,32;

Preso atto che in data 24.01.2014 con verbale sottoscritto tra le parti si è provveduto a consegna dei lavori presso l'area di cantiere in Domodossola;

Preso atto che in data 19.02.2014 è stato sottoscritto contratto d'appalto;

Visto che in data 28.02.2014 l'impresa esecutrice capogruppo dell'ATI Frua Cav. Mario spa/Giacomini Comm. Alberto spa ha trasmesso alla direzione lavori proposta di variante migliorativa in diminuzione costituita da relazione tecnica ai sensi dell'art. 162 comma 3 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207;

Visto che in data 03.03.2014 la direzione lavori – Ecorad di Novara - ha trasmesso parere favorevole alla proposta della variante migliorativa in diminuzione ai sensi dall'art. 162 comma 5 del D.P.R. 05.10.2010, n.207 individuando, in assenza di valutazione economica, propria proposta di determinazione economica della variante;

Preso atto che la Direzione lavori ha pertanto identificato scheda di Nuovo Prezzo n°17 denominata "vagliatura di terra mista, trasporto e smaltimento terre e rocce da scavo con granulometria > 10 cm" in sostituzione dell'intervento identificato con la scheda Nuovo Prezzo n°06 "Trasporto e smaltimento terreno misto";

Preso atto che il quadro economico di raffronto identifica differenza positiva lorda di € 27.735,13 che al netto del ribasso d'asta del 22.7% corrisponde ad € 21.160,98;

ORIGINALE

COPIA

Visto che la variante comporta quindi diminuzione dell'importo originario dei lavori, quantificata in € 21.160,98 oltre iva;

Preso atto che in data 03.03.2014 l'impresa esecutrice capogruppo dell'ATI Frua Cav. Mario spa/Giacomini Comm. Alberto spa ha comunicato espressa accettazione della variante migliorativa e riduzione dell'importo originario dei lavori;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, posti gli atti e documenti a conoscenza ed udita la direzione lavori, ha comunicato le proprie favorevoli considerazioni in quanto la proposta è ritenuta migliorativa rispetto agli aspetti funzionali relativamente a smaltimento di sola quota parte del terreno in corso di rimozione nonché riduzione della mobilitazione dei materiali anche intesi quali trasporti fuori ed entro il cantiere e parimenti delle attività di approvvigionamento;

Dato inoltre che la variante migliorativa mantiene inalterato il tempo contrattuale e non riduce le prestazioni qualitative e quantitative stabilite dal contratto principale, vengono mantenute le condizioni di sicurezza dei lavoratori ed infine si determina una riduzione di spesa da parte dell'amministrazione;

Per effetto della proposta migliorativa l'importo contrattuale viene ridefinito in € 944.932,23;

Ritenuto, in assenza di documenti forniti dalla direzione lavori, procedere ad assestamento del quadro economico dei lavori attribuendo l'economia conseguente alla riduzione dell'importo contrattuale alla voce imprevisti;

3

LAVORI	
a finire da progetto originario comprensivo delle varianti già approvate per ripristino danni	€ 888.455,58
oneri di sicurezza per lavori da progetto originario e varianti	€ 4.727,11
oneri di sicurezza supplementari	€ 51.749,54
TOTALE LAVORI	€ 944.932,23
SPESE TECNICHE	
Ecorad ing. Barletta - Progettazione, direzione lavori	€ 57.000,00
Esa ing. De Pietra Coordinamento in fase di progettazione	€ 6.993,88
Esa ing. De Pietra Coordinamento in fase di esecuzione	€ 27.008,72
Collaudo	€ 12.012,25
TOTALE SPESE TECNICHE	€ 103.014,85
ALTRI COSTI	
IVA (10% sui lavori)	€ 94.493,22
contributo cassa 4% sulle spese tecniche	€ 4.120,59
IVA (22% sulle spese tecniche)	€ 23.569,80
cottimo fiduciario - Ingen	€ 7.490,00
cottimo fiduciario - Asws	€ 5.589,42
IVA (22% sulle somme a disposizione per cottimo fiduciario)	€ 2.877,47
corrispettivo rup	€ 4.932,85

ORIGINALE

COPIA

Imprevisti per opere di perizia € 36.160,98
IVA (10% su imprevisti per opere di perizia) € 3.616,10

TOTALE ALTRI COSTI	€ 182.850,44
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 1.230.797,52

Acquisita l'attestazione di copertura finanziaria, come in calce al presente atto, del responsabile settore economico finanziario dell'Ente;

Dato atto che il Responsabile di procedimento è individuato nella persona del Dr. Roberto Righetti;

DETERMINA

1. approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse, la variante n°01 migliorativa in diminuzione proposta dall'impresa esecutrice capogruppo dell'ATI Frua Cav. Mario spa/Giacomini Comm. Alberto spa trasmessa alla direzione lavori ai sensi dell'art. 162 comma 3 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 ed approvata dalla medesima con proposta di determinazione economica;
2. dare atto che la variante migliorativa comporta economia di spesa corrispondente a complessivi euro 21.160,98 al netto del ribasso del 22,70% oltre iva e, pertanto, l'importo complessivo di contratto viene ridefinito in € 944.932,23;
3. approvare il quadro economico generale di spesa dell'opera modificato a seguito di variante migliorativa in diminuzione, secondo lo schema riportato in narrativa e conseguentemente dare atto che si dispongano gli atti contrattuali aggiuntivi;
4. dare atto che si è ottemperato agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e smi;
5. dare atto che la presente determinazione diventa IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267/2000 e smi;
6. trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore economico/finanziario per gli adempimenti di competenza;
7. di comunicare al fornitore sopra individuato l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORIGINALE

COPIA

8. trasmettere l'originale del presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria affinché il predetto ufficio:
- a) lo inserisca nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, previa annotazione nel registro delle determinazioni;
 - b) disponga pubblicazione di copia all'albo pretorio online presso il sito dell'ente www.consorziorifiutivco.it per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi nonché all'albo in versione cartacea presso la sede dell'Ente;
 - c) ne rilasci le copie su richiesta o d'ufficio.

Letto, firmato e sottoscritto

Dalla sede consortile, li 05/03/2014.

*Il Direttore
F.º Dottor Roberto Righetti*

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

(art. 147 bis del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. n. 267/2000 e smi)

Sul presente provvedimento, il sottoscritto Dirigente Responsabile del Settore tecnico/contratti appone il visto di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. n. 267/2000 e smi.

Dalla sede consortile, li 05/03/2014.

*Il Direttore
F.º Dottor Roberto Righetti*

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(art. 49 comma 1 del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. n. 267/2000 e smi)

Sul presente provvedimento, il sottoscritto Responsabile del Settore economico finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 49 comma 1 del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. n. 267/2000 e smi.

Dalla sede consortile, li 05/03/2014

*P.o. Settore economico/finanziario
F.º Elisabetta Falciola*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario dell'Ente consortile, certifica che copia della presente determinazione, avente valore di pubblicità legale, viene pubblicata all'albo pretorio informatico inserito nel sito consortile www.consorziorifiutivco.it il giorno 20/03/2014.. per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi.

Dalla sede consortile, li 20/03/2014.

*Il Segretario
F.º Dottor Nicola Di Pietro*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla sede consortile, li 20/03/2014.



*Il Segretario
F.º Dottor Nicola Di Pietro*