

**CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA - COUB V.C.O.**
Via Olanda n. 57 - cap. 28922 - VERBANIA PALLANZA

**VERBALE N. 13 DELLA SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 2013
DEL COMITATO DI CONTROLLO E COORDINAMENTO
PREVISTO DALL'ART. 14 DELLO STATUTO DEL CONSERVCO SPA**

L'anno duemilatredici, addì CINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore 16,00 nella sala riunioni presso la sede del Coub VCO in Verbania via Olanda n. 57, convocato dal Presidente FF signor Virgilio Varnelli, si è riunito il COMITATO DI CONTROLLO E COORDINAMENTO, nominato con delibera n. 1 del 01.03.2012 dell'Assemblea Consortile del Coub VCO, così come previsto dall'art. 14 dello statuto del Conservco spa:

All'appello risultano:				Presente
1	Presidente	Sig. Varnelli Virgilio	Vice Presidente del CdA del Coub VCO	Si
2	Componente	sig.ra Verazzi Magda	Rapp. Comune di Vignone	SI
3	Componente	sig. Feliciani Davide	Rapp. Comune di Cossogno	Si
4	Componente	sig. Albertella Giandomenico	Rapp. Comune di Cannobio	SI
5	Componente	sig. Meazza Michele	Rapp. Comune di Verbania	Si
6	Componente	sig. Quaretta Carlo	Rapp. Comune di Quarna Sopra	No
7	Componente	sig. Ronco Marco	Rapp. Comune di Gravellona Toce	Si
8	Componente	sig. Pesce Francesco	Rapp. Comune di Omegna	Si
9	Componente	sig.ra Salima Simona Avignano	Rapp. Comune di Varzo	SI
10	Componente	sig.ra Garavaglia Sandra	Rapp. Comune di Santa Maria Maggiore	No
11	Componente	sig.ra Beccari Mariuccia	Rapp. Comune di Pieve Vergonte	No
12	Componente	sig. Squizzi Carlo Alberto	Rapp. Comune di Villadossola	Si
13	Componente	sig.ra Graziobelli Lilliana	Rapp. Comune di Domodossola	Si

Sono, inoltre, presenti:

I Componenti del CdA del Coub VCO: sig.ra Claudia Fortis e sig. Ricci Michele e il Direttore del Coub VCO sig. Roberto Righetti;

Il Presidente sig. Bonfiglio Biagio e il Direttore sig. Colombo Alberto del Conservco spa.

E' presente inoltre il Segretario Generale del Comune di Verbania sig. Corrado Zanetta

Assiste il Segretario del Coub VCO sig. Di Pietro Nicola, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Assume la Presidenza Varnelli Virgilio, Vice Presidente del CdA del Coub VCO, che dichiara aperta la seduta per la trattazione dei seguenti argomenti iscritti all'ordine del giorno:

1. *Lettura e approvazione verbale seduta precedente (verbale n°12);*
2. *Iter procedurale per addivenire all'individuazione dei costi necessari per procedere all'intervento di smantellamento del forno e al ripristino dello stato dei luoghi;*
3. *Lavori di completamento della discarica di Domodossola a seguito della risoluzione del contratto di appalto con la ditta Minacci. Presentazione nuovo quadro economico di spesa.*
4. *Varie ed eventuali.*

Il Comitato passa all'esame del primo punto iscritto all'ordine del giorno: **“Lettura ed approvazione verbali seduta precedente”**

Il Comitato, preso atto del verbale n. 12 del 17 ottobre 2013, su proposta del Presidente, lo approva all'unanimità.

Su richiesta di alcuni componenti dello stesso, il Comitato approva, poi, all'unanimità l'inversione dell'ordine del giorno anticipando il punto 3) al punto 2)

Il Comitato passa all'esame dell'originario punto 3) ora diventato punto 2), avente ad oggetto: **“Lavori di completamento della discarica di Domodossola a seguito della risoluzione del contratto di appalto con la ditta Minacci. Presentazione nuovo quadro economico di spesa.”**;

Entrano in sala e partecipano alla riunione del Comitato il sig. Albertella Sindaco di Cannobio, la sigra Verazzi, Sindaco di Vignone e la sigra Salima - Avignano Rappresentante del Comune di Varzo.

Il Presidente dà la parola al Direttore del Coub VCO, il quale, dopo avere fatto una breve cronistoria della vicenda relativa al lavoro in questione, ricordando: - la procedura di risoluzione del contratto, - l'esecuzione dei lavori di bonifica, - il procedimento di accertamento tecnico preventivo avviato dalla ditta appaltatrice, - la procedura di concordato preventivo della ditta appaltatrice, fa, infine, presente che i professionisti incaricati ing. Barletta e l'ing De Pietra hanno ultimato la fase della progettazione relativa ai lavori di completamento della discarica (comprendenti i lavori rimasti da fare a seguito della risoluzione del contratto di appalto e il ripristino dei danni), dalla quale risulta una spesa complessiva di circa € 1.230.000,00. Fa poi presente che detta somma è coperta dalle disponibilità di spesa conseguenti ai finanziamenti iniziali dedotte le spese già sostenute per il 1° sal, per le spese tecniche, per i lavori di messa in sicurezza, per le spese legali e per le altre spese già sostenute, in parte già liquidate ed in parte da liquidare.

Aggiunge, poi, che appena verrà presentata la progettazione completa di tutti i relativi elaborati, si procederà all'affidamento dei lavori alla ditta seconda in graduatoria, che previamente informata ha manifestato la propria disponibilità applicando il ribasso d'asta così come previsto dalla legge. Conclude l'intervento affermando che l'obiettivo è quello di ultimare i lavori entro e non oltre il prossimo maggio 2014 in coerenza con le autorizzazioni provinciali.

Il Comitato prende atto della predetta relazione.

Il Comitato passa poi all'esame dell'originario punto 2) ora punto 3), avente ad oggetto: **“Iter procedurale per addivenire all'individuazione dei costi necessari per procedere all'intervento di smantellamento del forno e al ripristino dello stato dei luoghi.”**;

Il Presidente dopo avere fatto consegnare ai Componenti del Comitato la documentazione trasmessa da Conservco spa, datata 5 novembre 2013 (costituita da una relazione e dall'iter tecnico amministrativo per la valutazione dei costi di decommissioning dell'inceneritore e per la predisposizione di un progetto appaltabile) e la nota trasmessa dalla Provincia datata 10.10.2013 con allegata la documentazione relativa alle risultanze della seconda seduta della Conferenza di Servizio tenutasi in data 10.10.2013, dà la parola al dr Bonfiglio, Amministratore Unico della stessa società.

Il dr Bonfiglio ricorda che nella predetta Conferenza di Servizi, relativa alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) dell'impianto di termovalorizzazione situato a Mergozzo, e tenutasi presso gli uffici della Provincia del VCO, alla presenza dei soggetti interessati (Arpa, Asl, Provincia del VCO, Comune di Mergozzo, AtoCoub VCO e Conservco spa) è stata chiaramente manifestata l'impossibilità di procedere al rinnovo della citata AIA, in quanto, a giudizio dei tecnici, gli interventi necessari per il riavvio dell'impianto si configurerebbero come “revamping” e non come semplici interventi di manutenzione straordinaria, espressamente vietato dal PAI.

Evidenzia che, alla luce di quanto è emerso in detta conferenza, appare inadeguato riproporre tale richiesta di rinnovo, finalizzata a procrastinare nel tempo il ripristino dello stato dei luoghi. Aggiunge anche che, a suo giudizio, mantenere detta richiesta può comportare nei suoi confronti delle responsabilità anche di natura penale. Invita, quindi, i Sindaci, quali proprietari degli impianti, ad assumere una precisa decisione in merito entro il prossimo 13 gennaio 2014, termine fissato nella predetta Conferenza di Servizio.

Il dr. Mazza, Commissario di Verbania, dopo avere preso atto della relazione dell'Amministratore Unico, ritiene che prima di portare la questione in Assemblea per la decisione finale, sia necessario esaminare la sopra citata documentazione della quale ha avuto copia solo ora.

Il dr Albertella, Sindaco di Cannobio, esprime una forte preoccupazione per le conseguenze che la chiusura definitiva degli impianti siti a Mergozzo comporta per le Amministrazioni Comunali non soltanto di ordine finanziario ma anche per i conseguenti problemi legati alla rilocalizzazione dell'impianto di rd. E' consapevole che oggi non si è in grado di quantificare i costi di queste operazioni, che saranno posti a carico dei comuni soci. Riconosce inoltre che nel momento in cui si è decisa la sospensione dell'impianto non si sono valutate le relative conseguenze.

Il dr Ronco, Rappresentante di Gravellona, ricorda che l'avv. Medali, ex Componente del CdA del Conservco spa, in una riunione tenutasi nel 2012, aveva rassicurato i Sindaci sul problema degli impianti di Mergozzo, ritenendo a portata di mano la soluzione.

La drssa Verazze, Sindaco di Vignone, richiama l'attenzione sul fatto che gran parte delle Amministrazioni Comunali sono in scadenza e nella prossima primavera ci saranno le elezioni. Pertanto ritiene che oggi la vicenda è di difficile soluzione senza il coinvolgimento della Regione.

Il Comitato passa infine all'esame del quarto punto iscritto all'ordine del giorno:
“Varie ed eventuali”:

L'Amministratore Unico fa presente di avere consegnato al Coub VCO in data 31 ottobre 2013 il piano industriale, rispettando così gli impegni assunti, invita quindi il Presidente del Coub a trasmettere detto documento a tutti i sindaci per consentire agli stessi di potere decidere in merito. Proposta è condivisa dal Commissario di Verbania.

Si allontanano il Rappresentante del Comune di Domodossola ed il Commissario del Comune di Verbania

Il sig Varnelli, Presidente del Comitato, relaziona infine sulla lettera di risposta ai comuni di Vogogna e Premosello e sulla lettera trasmessa in merito a ciò dall'Amministratore Unico. Sul punto intervengono poi il dr Pesce, Rappresentante di Omegna, il dr. Albertella, Sindaco di Cannobio ed il dr. Righetti, Direttore del Coub VCO.

Esauriti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Di Pietro dr Nicola

IL VICE PRESIDENTE
Varnelli Virgilio